

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			教育费附加_维修改造费						
主管部门			050-蚌埠市教育局			实施单位		050005-蚌埠第三中学	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	48.65	10	97.30%	9.73
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	48.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1: 改善校园硬件设施, 为学生提供良好的学习、生活环境。 2: 改善教学条件, 促进教育教学发展, 从而提升学校办学水平					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	崇正楼高三教室粉刷		16 间	达成预期指标	5	5	
			博约楼六楼教室粉刷		4 间	达成预期指标	5	5	
			崇正楼卫生间改造		8 间	达成预期指标	5	5	
			博约楼卫生间改造		5 间	达成预期指标	5	5	
			校内监控设备改造		1 套	达成预期指标	5	5	
		质量指标	保证工程质量		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按合同规定时间完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=500000 元	486498.09 元	5	5	
	效益指标	社会效益	改善校园硬件设施, 提供良好的学校环境		完成	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.73		